



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
TIERRA CON HISTORIA


ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA

En Casablanca a 29 de Abril de 2021, Luz Aros Rojas, Directora de Operaciones y Servicios Generales del proyecto **"SUMINISTRO E INSTALACION LED EN ZONAS RURALES**, de financiamiento Municipal, Don Marcelo Lorca Labbé, proceden a **Recepcionar en forma Provisoria** la instalación de luminarias, realizadas por la Servicios Eléctricos Eliotec Ltda., que consideró los siguientes aspectos:

- 1) Entrega de terreno 24.03.2021.-
- 2) Aumento de plazo, consideró aumento plazo de 5 días corridos, de acuerdo a Decreto Alcaldicio N° 2581 de fecha 20.04.2021.
- 3) Fecha de término contractual, 25.04.2021.-
- 4) Monto total del contrato, \$ 85.084.595.- IVA incluido.
- 5) Aumento de Obra, no se consideró aumento de obra.
- 6) Días de atraso, no hubo.
- 7) Multas desagregadas por causales, no hubo.
- 8) Fecha de término efectivo, 23.04.2021.-
- 9) Fecha recepción definitiva, 29.04.2022.-

Encontrándose conforme y otorgando la Recepción Provisoria de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas y Contrato respectivo, para constancia y firma de las partes involucradas.


LUZ AROS ROJAS
DIRECTORA DE OPERACIONES Y
SERVICIOS GENERALES


SERVICIOS ELÉCTRICOS
ELIOTEC LTDA.
76210.575-6
SERVICIOS ELÉCTRICOS
ELIOTEC LTDA.