



## ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA

En Casablanca a 27 de abril del 2022, Yuri Rodríguez Reyes, Arquitecto, Director de Obras Municipales, ITO de la obra, para el proyecto “MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA JOSE MARÍA”, CODIGO BIP 40031843-0, signada con la ID 5300-27-LP21,” de financiamiento FRIL y el profesional residente de la empresa Sr. Luis Zúñiga F, proceden a **Recepcionar en forma provisoria**, las obras realizadas por la Empresa Construcción y Transportes Flores SPA., que consideró los siguientes aspectos:

- 1) Entrega de terreno 27/12/2021
- 2) Aumento de plazo, a través del decreto alcaldicio N° 2695 de fecha 4/04/2022, se otorga un plazo adicional de 20 días corridos, debido a la falta de pasto sintético en el mercado, provocado por complicaciones en el transporte marítimo de las importaciones. Se posterga la entrega de la obra para el 16/04/2022
- 3) Aumento de obras, no hay
- 4) Fecha de término contractual 27/03/2022
- 5) Monto original del contrato \$85.303.827 IVA incluido
- 6) Días que se otorgaron para subsanar observaciones, 10 días corridos.
- 8) Días de atraso, no hay
- 9) Multas desagregadas por causales. No hay
- 10) Fecha de término efectivo 26/04/2022
- 11) Fecha Recepción Definitiva 26/04/2023

  
**YURI RODRIGUEZ REYES**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

*Luis Zúñiga Flores*  
*Ingeniero Civil en Obras Civiles*  
*Construcción y Transportes Flores SpA*  
**LUIS ZUÑIGA FLORES**  
**PROFESIONAL DE OBRA**  
**CONSTRUCCION Y TRANSPORTES FLORES SPA**