



## ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA

En Casablanca a 22 de abril de 2022, Yuri Rodríguez Reyes, Arquitecto, Director de Obras Municipales, ITO de la obra, para el proyecto “MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE JJVV VILLA TENIENTE MERINO”, código BIP 40031810-0, ID 5300-26-LP21” de financiamiento FRIL y el profesional residente de la empresa Sr. Luis Zúñiga F, proceden a **Recepcionar en forma provisoria**, las obras realizadas por la Empresa Construcción y Transportes Flores SPA., que consideró los siguientes aspectos:

- 1) Entrega de terreno 02/12/2021
- 2) Aumento de plazo, A través del D.A 1328 de fecha 25/02/2022, se aprueba la modificación de contrato, considerando los requerimientos tanto de adquisición como de instalación de la nueva partida, otorgando 15 días corridos a partir del término del contrato original. Postergando la fecha de entrega para 28/03/2022.
- 3) Aumento de obras, el D.A 1328 de fecha 25/02/2022 autoriza la modificación del proyecto y el contrato, con la incorporación de una partida necesaria para dar cumplimiento a la norma de Accesibilidad Universal. Se lleva a efecto a través de compensación de partidas, sin generar costos adicionales.
- 4) Fecha de término contractual 25/02/2022.
- 5) Monto original del contrato \$97.657.501 IVA incluido
- 6) Días que se otorgaron para subsanar observaciones, 25 días corridos. Cumplido el plazo 12/04/2022, se acude a recepcionar la obra, constatando que aún no se ha corregido completamente las observaciones. A partir de la fecha, se aplican las multas de acuerdo a las bases administrativas 23.1 con un valor por día de atraso de \$488.288
- 8) Días de atraso 10 días





**I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA**  
TIERRA CON HISTORIA

9) Multas desagregadas por causales. Se aplica una multa por 10 días de retraso en la entrega de la obra, el monto es de \$ 4.882.880 cuatro millones ochocientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta.

10) Fecha de término efectivo 22/04/2022

11) Fecha Recepción Definitiva 22/04/2023

**YURI RODRIGUEZ REYES**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**



*Luis Zúñiga Flores*  
*Ingeniero Civil en Obras Civiles*  
*Construcción y Transportes Flores SpA*  
**LUIS ZUNIGA FLORES**  
**PROFESIONAL DE OBRA**  
**CONSTRUCCION Y TRANSPORTES FLORES SPA**